

Checkliste monatliche Prüfung an GEZE Feststellanlagen

Anschrift Objekt	
Name	
Straße	
PLZ/ Ort	
Bauabschnitt	
Standort Tür/ Türnummer	
Feststellanlage	
Ansprechpartner	

Feststellanlage / Funktion			Bemerkungen
Achtung! Bei Auslösungen eventuelle Weiterleitungen im Gebäude beachten! Bsp. Gebäudeleittechnik, RWA, EMA, Feuerwehr ...			
Schließfunktion FSA muss unverzüglich, sicher schließen	<input type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	
Auslösung über Brandmelder Auslösung durch Brandkenngroße Wärme/Rauch, anschließend automatische Rückstellung	<input type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	
Auslösung manuell über Taster oder durch Druck auf das Türblatt (Gangflügel)	<input type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	
Schließfolgeregelung Standflügel vor Gangflügel	<input type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	
Beeinträchtigung der Anlage durch Umgebungseinflüsse oder Nutzung der angrenzenden Räume (DIN 14677)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

Feststellanlage / Dokumentation		
Prüfung bestanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Prüfbuch ausfüllen und unterschreiben Umfang, Ergebnis, Zeitpunkt	<input type="checkbox"/> Erledigt	